

株式会社りぷらす
課長 渋谷太郎 様

報告日： 2024年4月19日

株式会社アシスト
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷3-28-15
TEL：03-6427-6657
FAX：050-3730-3336
担当：木村雄太郎
携帯：070-3103-8752
mail：y.kimura@assist-corp.net
登録番号：T1011001149072



施工遅延のお詫び

りぷらすビル302号室原状回復工事につき遅延した理由を下記のとおりご報告いたします。
今後このようなことがないように徹底して参ります。
今回につきましては、何卒ご高配賜りたくお願い申し上げます。

記

- | | | |
|--------|---|---|
| 1 対象工事 | 管理番号 | 90000 |
| | 工事件名 | りぷらすビル302号室 空室原状回復工事 |
| | 物件住所 | 東京都渋谷区渋谷3-28-15-302 |
| | 工事日 | 2024年4月19日 |
| | 工事概要 | <input checked="" type="checkbox"/> 空室クリーニング <input checked="" type="checkbox"/> 原状回復工事（壁紙全面張替） |
| 2 遅延理由 | 4月19日11：00頃に窓枠周りの壁紙を剥がした際に窓枠上部から雨漏りを確認しました。
貴社にご確認後、追加工事として雨漏りの修復工事にあたらせていただく為 | |
| 3 進捗 | 残り施工箇所 | (1)窓枠雨漏り補修 (2)窓枠周辺の壁紙貼り付け |
| | 工事日 | 2024年4月21日・22日（2日間） |
| | 施工完了予定日 | 2024年4月22日 18：00頃 |
| | ご報告日 | 4月22日の施工完了後、完了のご連絡させていただきます。 |

以上